



Consulta  
Rho-Monza

# “Riunione Consulta Rho-Monza”

6 Novembre 2017

- 1. Avanzamento lavori Rho-Monza e situazione Progetto Complanare**  
(sintesi della riunione del 20/10 u.s. con MIT e Serravalle, e successivo sopralluogo)
- 2. Sviluppo delle piste ciclopedonali legate alla Rho-Monza**
- 3. Risultati preliminari sul Monitoraggio ARPA**
- 4. Chiusura svincolo Bollate/Novate**
- 5. Varie**

## Partecipanti:

**On. Eleonora Cimbrotto**

**MIT: Ing. G. Costanzo** (Direz. Generale Concessioni Autostradali)

**Serravalle: Ing. G. Colombo** (Dir. Tecnico Mi-Serravalle)

**Ing. Davossa**

**Ing. Ponti**

**Comune Novate: Sindaco L. Guzzeloni,  
Vicesindaco D. Maldini**

**Geom. A. Silari**

**Comune Bollate: Sindaco F. Vassallo**

**Consulta Rho-Monza: M. Passoni**

**P. Sostaro**

## Ordine del giorno:

- **Stato e Avanzamento Lavori**
- **Complanare di Novate**

## Stato e Avanzamento Lavori:

- **Inizio effettivo lavori 2014-2015 con un ritardo di 1 anno – 1 anno e mezzo** (ricorsi al Tar, richieste di compensazioni, ...)
- **Ritardi in corso d'opera per problemi aziendali con l'impresa costruttrice, ora superati**
- **Fatto più del 50% dei lavori, il rimanente riguarda opere tecnicamente più semplici**
- **Realistica previsione di fine lavori entro fine 2019** (per l'intera opera)

Continua ...

## Stato e Avanzamento Lavori:

### ➤ **Tratto di Novate**

- ✓ **Spostamento del traffico dall'attuale tracciato al nuovo tratto autostradale interrato e sotto la ferrovia**
  - **Direzione Rho → entro fine Novembre**
  - **Direzione Monza → entro fine 2017**
- ✓ **Utilizzo pèrovvisorio di unica canna con 4 corsie, 2 per ogni senso di marcia (\*)**
- ✓ **Demolizione attuale sede e cavalcavia di via Bollate e della Ferrovia: inizio 2018**
- ✓ **Spinta seconda canna sotto via Bollate e sotto Ferrovia → entro fine 2018**

(\*)Prima canna più larga perché a regime conterrà, oltre alle due corsie di marcia, la corsia di emergenza e la pista ciclopedonale

**Continua ...**

## Stato e Avanzamento Lavori:

### ➤ **Tratto di Novate**

#### ✓ **Via Bollate**

- **Potrebbe essere chiusa per 5-6 mesi nella seconda metà del 2018**
- **Dopo la demolizione del Cavalcavia si studieranno e verificheranno soluzioni per evitare la chiusura totale della via**

## Complanare di Novate:

- Il progetto iniziale della Rho-Monza prevedeva un sistema di complanari completo da Paderno a Baranzate; il tratto di Novate era stato stralciato solo per motivi tecnico/temporali
- Era poi stato chiesto di studiare e presentare uno studio di fattibilità per la Complanare di Novate che tenesse conto della nuova situazione dell'interramento
- Approvato il progetto preliminare
- Delibera di «non assoggettabilità a VIA» da parte dell'Osservatorio Ambientale

Continua ...

## Complanare di Novate:

- **Chiesto da MIT il progetto definitivo:**
  - ✓ Serravalle ha già presentato la parte di sua competenza
  - ✓ Manca la parte di Autostrade per l'Italia
- **Riconosciuta da tutti la utilità della Complanare ma occorre verificare il finanziamento (6-7 Mio)**
- **Richiesta documentazione ai Comuni di Novate e Bollate, dove risulti l'evidenza della Complanare di Novate nel progetto iniziale e le motivazioni della sua importanza sia per il traffico locale sia per alleggerimento del traffico autostradale**

Continua ...

## Complanare di Novate:

### ➤ Prossimi passi

- ✓ Approvazione del Progetto definitivo da parte del MIT (3 mesi)
- ✓ Verifica del finanziamento (iniziale o nuovo)
- ✓ Approvazione in Conferenza dei Servizi (6 mesi)
- ✓ Progetto Esecutivo (3 mesi)
- ✓ Approvazione finale MIT (3 mesi)

# Sopralluogo Cantiere di via Bollate



# Sopralluogo Cantiere di via Bollate



**Geom. A. Silari**

- **Richiesta fatta ad Agosto 2016**
- **Risposta di ARPA:**
  - ✓ **Due campagne di monitoraggio:**
    - 26 Gennaio – 27 Febbraio 2017
    - 23 Giugno – 24 Luglio 2017
  - ✓ **Via Prampolini (vicino scuola media G. Rodari)**
- **Risultati preliminari inviati il 30 Ottobre 2017**
  - ✓ ➔ **[vedi relazione ARPA](#)**



# Chiusura svincolo Bollate/Novate Rotonda del Famila

- Dal 6 al 20 Novembre
- Chiuso in uscita per i veicoli provenienti da Monza, per lavori di spostamento del traffico nel nuovo tratto autostradale interrato e sotto la ferrovia e via Bollate (prima canna)
- Cronoprogramma chiusure da Autostrade

➔ [vedi](#)

